

รายงานการประชุมประจำเดือน
โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

๑. นายสุตชาย พรหมมลมาศ	ผศส.๑	ประธาน
๒. นายจุลทิศศักดิ์ จิตเจริญ	กส.๑ ขป.๑	
๓. นายปารเมศ การุณนราพร	กส.๒ ขป.๑	
๔. นายจะเด็ด สุวรรณธรรมา	กส.๓ ขป.๑	
๕. นายอัยยา อรรณพเพ็ชร	กส.๔ ขป.๑	
๖. นายสิทธิโชค พิรุณรัตน์	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	
๗. นายสามารถ อาซากิจ	นายช่างชลประทานชำนาญงาน	
๘. นายสมบัติ โนชัย	ชก.คส.๑	
๙. นางนิตยา สุ่มประดิษฐ์	บท.คส.๑	เลขานุการ
๑๐.นางปราณี กองงาม	บง.คส.๑	
๑๑.นางสาวดวงเดือน รุ่งเรือง	ชก.คส.๑	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๒.นายชัยวัฒน์ จันทะมงคล	นายช่างชลประทานชำนาญงาน	
๑๓.นายโยธิน สุธรรม	เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์	
๑๔.นางสาววนิดา ตะเพียนทอง	เจ้าพนักงานธุรการ	
๑๕.นางสุวิมล ปินตา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ แทน พต.คส.๑	

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายพิทยา อิ่มเอม	วศ.คส.๑	ไปราชการ
๒. นางสาวกัญธารีย์ ภูวสินรังสรรค์	พต.คส.๑	ลาป่วย

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

นายสุตชาย พรหมมลมาศ ผศส.๑ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และเลขานุการรายงานหัวข้อการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

กรมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑ ทุกคนสามารถเข้าดูแผนผังสายการบังคับบัญชาและหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งงานก่อสร้างของปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ที่แล้วเสร็จและได้ส่งมอบงานไปแล้ว งานก่อสร้างปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้ที่ เว็บไซต์ ของโครงการก่อสร้าง <http://www.construction-rid๑.com>

- มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ไม่มีการแก้ไขรายงาน และมีมติรับรองรายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

คุณสิทธิโชค พิรุณรัตน์ รายงานความก้าวหน้างานของฝ่ายวิศวกรรม แทน วศ.คส.๑ ดังนี้ งานวิศวกรรมได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างว่าอยู่ในเขตป่าประเภทใดบ้าง และจะได้จัดทำคำขอการใช้พื้นที่ได้ถูกประเภท

ผศ.๑ ได้แจ้งเรื่องอาคารดักตะกอนห้วยแม่งอน หากสำนักงานชลประทานที่ ๑ มอบให้โครงการก่อสร้างดำเนินการ ขอมอบหมายให้ กส.๔ ขป.๑ รับผิดชอบดำเนินการต่อไป

แผนและผลการปฏิบัติงานก่อสร้าง

๑. ฝ่ายนาห้วยถ้ำพร้อมระบบส่งน้ำ ผลการปฏิบัติงานปัจจุบัน ๑๘.๖๐ % ไม่เป็นไปตามแผน ผลงานสะสม ๖๐.๒๓ % ผลงานน้อยกว่าแผน ๑๓.๐๗ %

๑. ระบบส่งน้ำฝ่ายนาห้วยถ้ำ (ระยะที่ ๒) เนื่องจากเพิ่งได้รับงบประมาณ ผลการปฏิบัติงานปัจจุบัน ๘.๑๑ % ต่ำกว่าแผนเล็กน้อยคิดเป็น ๑.๒๙ %

๒. ซ่อมแซมอาคารท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำปางคอง ได้ขุดเปิดแนวท่อและวางท่อใหม่แล้ว ผลการปฏิบัติงานปัจจุบัน ๑๕.๔๕ % ผลงานสะสม ๒๕.๐๕ % สูงกว่าแผน ๓.๘ %

๓. ฝ่ายฮองบัวพร้อมระบบส่งน้ำ ผลการปฏิบัติงานปัจจุบัน ๒๙.๓๔ % ผลงานสะสม ๗๕.๕๐ % สูงกว่าแผน ๔.๗๒ %

๔. ฝ่ายแม่ลี (สบห้วยอ้าย) พร้อมระบบส่งน้ำ ผลการปฏิบัติงานปัจจุบัน ๒๙.๓๒ % ผลงานสะสม ๗๑.๕๕ % ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน

๕. อ่างเก็บน้ำห้วยโทก พร้อมระบบส่งน้ำ ผลการปฏิบัติงานปัจจุบัน ๑๔.๕๖ % ผลงานสะสม ๑๙.๐๐ % สูงกว่าแผน ๒.๙๑ %

/การส่งมอบงานปี ๕๘...

การส่งมอบงานปี ๕๘

๑. อาคารบังคับน้ำบ้านท่าชุมพู่ ส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙
๒. ฝ่ายโม่หลวง พร้อมระบบส่งน้ำ ส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙
๓. อาคารบังคับน้ำบ้านป่าแดง ส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙
๔. อ่างเก็บน้ำห้วยไม้เคียน พร้อมระบบส่งน้ำ อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสาร คาดว่าจะส่งมอบงาน
ได้วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙
๕. เสริมประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ริม คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ ๒๑ เมษายน
๒๕๕๘

กส.๑ ขป.๑ รายงานความก้าวหน้างานปี ๒๕๕๘ เพิ่มเติม ดังนี้

๑. งานก่อสร้างฝายสบจ้อง พร้อมระบบส่งน้ำ ส่งมอบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙
๒. โครงการเสริมประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำแม่หอพระ ส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๓๐
มีนาคม ๒๕๕๙

รายงานความก้าวหน้างานปี ๒๕๕๙ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. ฝายฮ่องป่วย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ งานระบบส่งน้ำและรางรินเหลืออีกประมาณ ๓๐ เมตร
ปัจจุบันผลงานได้ ๗๕ %
๒. ฝายแม่ลี (สบห้วยอ้าย) อ.ลี้ จ.ลำพูน ตัวฝาย สันฝาย เหลือเทคอนกรีตอีก ๑ ลีต
ตัวกำแพงซ้ายเหลืออีก ๑ ลีตสุดท้าย คาดคล่องได้ ๒๒๐ เมตร ปัจจุบันผลงานได้ ๗๐ %

กส.๒ ขป.๑ รายงานความก้าวหน้างานปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑ โครงการ

- ฝายนาห้วยถ้ำ พร้อมระบบส่งน้ำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน งานตัวกำแพงทั้ง ๒ ด้านเรียบร้อยแล้ว
กำแพงด้านซ้ายแล้วเสร็จ ถมดินเรียบร้อยแล้ว ผลงานปัจจุบันได้ประมาณ ๑๘.๖๐ % ผลงานสะสม ๖๐.๒๓% ซึ่ง
ต่ำกว่าแผน ๑๓.๐๗ % เนื่องจากช่วงแรกของการดำเนินงานมีน้ำซึ่งบริเวณบ่อก่อสร้าง ต้องเร่งสูบน้ำออก

กส.๓ ขป.๑ รายงานความก้าวหน้างานปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑ โครงการ

- ระบบส่งน้ำฝายนาห้วยถ้ำ (ระยะที่ ๒) เพิ่งได้รับงบประมาณ แต่ได้มีการจัดหาไว้แล้ว และ
รอผลทดสอบ Gabion

กส.๔ ขป.๑ รายงานความก้าวหน้างานปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑ โครงการ
ผลการดำเนินงานอ่างเก็บน้ำห้วยโทก พร้อมระบบส่งน้ำ สรุปดังนี้

- | | |
|--------------------------|-------|
| ๑. กิจกรรมทางป่าชุดต่อ | ๑๐๐ % |
| ๒. กิจกรรมปรับปรุงฐานราก | ๑๐ % |
| ๓. กิจกรรมงานดิน | ๗ % |

สรุปในภาพรวม ๑๙ % ผลการปฏิบัติงานสูงกว่าแผน เนื่องจากไม่มีปัญหาเรื่องเครื่องจักร

งานอ่างเก็บน้ำเวียงมะลิกา ในแผน MTEF ปี ๖๒ ตอนนี้ กรมทรัพยากรน้ำ รับไปดำเนินการแล้ว
คงต้องตัดงานนี้ออกจากแผน และ ผศส.๑ ขอให้ตรวจสอบว่า งานนี้เป็นมาอย่างไร ใครร้องขอ พร้อมแนบรายงาน
การไปตรวจงาน และตอบหน่วยงานที่ร้องขอให้เรียบร้อยด้วย

แผน MTEF ปี ๖๑ ฝ่ายห้วยเมืองงามพร้อมระบบส่งน้ำ ต.ท่าตรอน อ.แม่สาย จ.เชียงใหม่
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมในการก่อสร้าง

ในแผน MTEF ปี ๖๐ ฝ่ายห้วยไคร้(ลูกที่ ๒) อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ออกแบบเรียบร้อยแล้ว แต่อาจมี
การปรับเปลี่ยนแบบตามความต้องการและประโยชน์สูงสุด

ผศส.๑ ให้ กส.๒ ขป.๑ รายงานงานฝ่ายนาหมากปิ่น ซึ่ง กส.๒ ขป.๑ ได้เข้าไปดูพื้นที่กับ ผวศ.ขป.๑
แล้วพบว่ามีปัญหาเรื่องที่ดินบริเวณตัวฝาย และตัวสันฝาย(ฝายเดิม) มีความยาว ๗๐ เมตร ซึ่งเลยเข้าไปในเขตที่ดิน
ของราษฎร ผวศ.ขป.๑ แจ้งว่าต้องออกแบบทำเป็นฝายหยัก และ ผศส.๑ ได้กำชับให้ กส.๒ ขป.๑ ทำบันทึกเสนอ
ในเบื้องต้นด้วย ว่าจากการเข้าไปดูพื้นที่ ผวศ.มีข้อคิดเห็นอย่างไร

และ ผศส.๑ ขอให้ติดตามรายงาน งาน MTEF ปี ๖๑ มีงานอะไรบ้าง จะต้องรายงานเมื่อสิ้น
มีนาคม ๒๕๕๙ ยังไม่ได้รายงาน งาน MTEF ปี ๖๒ รายงานเมื่อสิ้น มิถุนายน ๒๕๕๙ งาน MTEF ปี ๖๓
รายงานเมื่อสิ้น กันยายน ๒๕๕๙

พด.คส.๑ รายงานความก้าวหน้าพัสดุ ตามรูปตารางดังนี้

- รายการที่ ๖ - ๗ อ่างเก็บน้ำห้วยโทก รอรากกลาง
- งานระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโทก จัดหาไว้หมดแล้ว ตอนนี้องบบประมาณ ซึ่งได้ทำขออนุมัติ

ขยายเงินกันแล้ว หากได้รับงบประมาณก็สามารถดำเนินการได้เลย

- ระบบส่งน้ำฝายนาห้วยถ้ำ ระยะ ๒ จัดหาหมดแล้ว รอผลทดสอบ

รายการ	เงิน	รับราคา	รับเข้า	RQ	ประกาศวัน	ประกาศเชิญชวน	เสนอ เปิดซอง	อนุมัติรับราคา ประกาศวัน	ใบสั่งสัญญา
1. กรวด (ร.ฝาย๒.๒)	913,800.00	799,936.00	ชไนท์			"	"	"	รอผลทดสอบ
2. ปูน (ร.ฝาย๒.๒)	1,754,600.00	1,093,022.00	ตั้ง			29 ธค - 11 มค.59	13 มค.59	15 มค.59	รอผลทดสอบ
3. แผ่นใยสังเคราะห์ (ร.ฝาย๒.๒)	565,800.00	619,355.00	จิโอ			"	"	"	รอผลทดสอบ
4. ก่ออิฐ ฝาย๒.๒	1,951,600.00	1,697,605.00	จิโอ			"	"	"	รอผลทดสอบ
5. ทววย (ร.ฝาย๒.๒)	359,300.00	359,280.00	ชไนท์			14 มค.59	18 มค.59		รอผลทดสอบ
6. งานจัดวางคัน (ร.ฝาย๒.๒)	4,220,000.00								
7. งานถมคัน (ร.ฝาย๒.๒)	180,000.00								
8. งานสร้างคัน (ร.ฝาย๒.๒)	138,200.00								

งบ.คส.๑ รายงานผลการเบิกจ่าย ดังนี้

งานปีงบประมาณ ๒๕๕๙

- ฝ่ายช่างฝ่าย พร้อมระบบส่งน้ำ จ.เชียงใหม่ เบิกจ่าย ๙๐.๒๘%
- ฝ่ายแม่สี (สบห้วยอ้าย) พร้อมระบบส่งน้ำ จ.ลำพูน เบิกจ่าย ๘๐.๔๐%
- ฝ่ายนาห้วยถ้ำ พร้อมระบบส่งน้ำ จ.แม่ฮ่องสอน เบิกจ่าย ๙๖.๑๖%
- ระบบส่งน้ำฝายนาห้วยถ้ำระยะที่ ๒ จ.แม่ฮ่องสอน เบิกจ่าย ๒๖.๘๕%
- ซ่อมแซมท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำปางคอง จ.แม่ฮ่องสอน เบิกจ่าย ๗๘%

เงินกันปีงบประมาณ ๒๕๕๘

- อ่างเก็บน้ำห้วยโทก พร้อมระบบส่งน้ำ จ.ลำพูน เบิกจ่าย ๒๙.๙๗ %
- ภาพรวมทั้งโครงการ ผลการเบิกจ่าย ๗๒.๒๗%

ชก.คส.๑ รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

- งานติดตั้งบ้านระบาย และราวกันตก ของฝ่ายโม่่งหลวง แล้วเสร็จ และรายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เดือนมีนาคม เพิ่มขึ้นคิดเป็น ๘% และรายงานการใช้ไฟฟ้า เดือนมีนาคม เพิ่มขึ้น ๗๓%
- ผคส.๑ แนะนำให้ ชก.คส.๑ ทำตารางเปรียบเทียบแสดงให้ดูในการประชุมครั้งต่อไปด้วย

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

- ไม่มีเรื่องพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๑. ผคส.๑ ทวงถามงาน MTEF ปี ๖๑
๒. งานระบบไฟฟ้า แสงสว่าง ป้อมยาม
๓. ให้ กส.๒ ขป.๑ ทำบันทึกการประชุมงานฝ่ายนาหมากปิน เสนอด้วย
๔. มอบให้ กส.๔ ขป.๑ ติดตามเรื่องอาคารดักตะกอน

กำหนดการประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ในวันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เวลา ๑๓.๓๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.



(นางสาวดวงเดือน รุ่งเรือง)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

บันทึกการส่งมอบ

การถ่ายโอนภารกิจ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบ้านป่าแดง (อาคารบังคับน้ำแห่งที่ ๑-๕) พร้อมระบบส่งน้ำ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)

บันทึกฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่า กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานชลประทานที่ ๑ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ส่งมอบ ได้ดำเนินการถ่ายโอนภารกิจโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบ้านป่าแดง (อาคารบังคับน้ำแห่งที่ ๑-๕) พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่ทะลบ อำเภอยางป่าสัก จังหวัดเชียงใหม่ ในความรับผิดชอบของ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้แก่องค์กรบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ ผู้รับมอบ เพื่อนำไปจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) โดยผู้รับมอบจะได้นำไปจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานที่ไม่ต่ำกว่าส่วนราชการได้จัดไว้เดิม และผู้รับมอบจะยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และมาตรฐานที่ส่วนราชการกำหนดไว้ทุกประการ

คณะกรรมการส่งมอบและผู้รับมอบได้ร่วมกันตรวจสอบและดำเนินการส่งมอบ-รับมอบงาน
ต่อกันเรียบร้อยแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน ตามท้ายบันทึกนี้

คณะกรรมการส่งมอบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ) 21 ส.ค. 2559

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล) 21 ส.ค. 2559

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานเชียงใหม่

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวีระโชติ จุติษฐ์ประเสริฐ) 21 ส.ค. 2559

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๔

โครงการชลประทานเชียงใหม่

(ลงชื่อ).....เลขานุการ

(นายสุตชาย พรหมมลมาศ) 21 ส.ค. 2559

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑

(ลงชื่อ).....ผู้ช่วยเลขานุการ

(นายพิทยา อิมเอม)

21 ส.ค. 2559

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑

หน่วยงานที่รับมอบ

(ลงชื่อ).....ผู้รับมอบ

(นายก้อนจันทร์ ศรีชัย) 21 ส.ค. 2559

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายช่วย สนัส) 21 ส.ค. 2559

ตำแหน่ง กำนัน หมู่ที่ ๒ บ้านป่าแดง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายถา สวัสดิ์) 21 ส.ค. 2559

ตำแหน่ง ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำ

บันทึกการส่งมอบ

การถ่ายโอนภารกิจ โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านท่าขมิพ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)

บันทึกฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่า กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานชลประทานที่ ๑ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ส่งมอบ ได้ดำเนินการถ่ายโอนภารกิจโครงการอาคารบังคับน้ำบ้านท่าขมิพ ตำบลท่าปลาตึก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ในความรับผิดชอบของ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้แก่เทศบาลตำบลท่าปลาตึก ผู้รับมอบ เพื่อนำไปจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) โดยผู้รับมอบจะได้นำไปจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานที่ไม่ต่ำกว่าส่วนราชการได้จัดไว้เดิม และผู้รับมอบจะยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และมาตรฐานที่ส่วนราชการกำหนดไว้ทุกประการ

คณะกรรมการส่งมอบและผู้รับมอบได้ร่วมกันตรวจสอบและดำเนินการส่งมอบ-รับมอบงานต่อกันเรียบร้อยแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน ตามท้ายบันทึกนี้

คณะกรรมการส่งมอบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสิริวิชญ์ ก่ออิฐ) 17 ส.ค. 2559
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำพูน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปิยพันธ์ สายเมฆ) 17 ส.ค. 2559
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานลำพูน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางอรินปภา วรศาสตร์) 17 ส.ค. 2559
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๔
โครงการชลประทานลำพูน

(ลงชื่อ).....เลขานุการ
(นายสุตชาย พรหมมลมาศ) 17 ส.ค. 2559
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑

(ลงชื่อ).....ผู้ช่วยเลขานุการ
(นายพิทยา อิ่มเอม) 17 ส.ค. 2559
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑

หน่วยงานที่รับมอบ

(ลงชื่อ).....ผู้รับมอบ
(นายสวาท เพียรพนัสสัก) 17 ส.ค. 2559
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลท่าปลาตึก

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวิจิต คุณชมภู) 17 ส.ค. 2559
ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ บ้านท่าขมิพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุรินทร์ ใจดี) 17 ส.ค. 2559
ตำแหน่ง ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำ

บันทึกการส่งมอบ
การถ่ายโอนภารกิจ โครงการระบบส่งน้ำฝ่ายสบจ้อง
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)

บันทึกฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่า กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานชลประทานที่ ๑ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ส่งมอบ ได้ดำเนินการถ่ายโอนภารกิจโครงการระบบส่งน้ำฝ่ายสบจ้อง ตำบลศรีวิชัย อำเภอสี จังหวัดลำพูน ในความรับผิดชอบของโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้แก่เทศบาลตำบลศรีวิชัย ผู้รับมอบ เพื่อนำไปจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) โดยผู้รับมอบจะได้นำไปจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานที่ไม่ต่ำกว่าส่วนราชการได้จัดไว้เดิม และผู้รับมอบจะยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และมาตรฐานที่ส่วนราชการกำหนดไว้ทุกประการ

คณะกรรมการส่งมอบและผู้รับมอบได้ร่วมกันตรวจสอบและดำเนินการส่งมอบ-รับมอบงานต่อกันเรียบร้อยแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน ตามท้ายบันทึกนี้

คณะกรรมการส่งมอบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสิริวิชณ์ ก่ออิฐ) 22 ส.ค. 2559

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำพูน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปิยพันธ์ สายเมฆ) 22 ส.ค. 2559

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานลำพูน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประเสริฐ ปาสิกุล) 22 ส.ค. 2559

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๓

โครงการชลประทานลำพูน

(ลงชื่อ).....เลขานุการ

(นายสุตชาย พรหมมลมาศ) 22 ส.ค. 2559

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑

(ลงชื่อ).....ผู้ช่วยเลขานุการ

(นายจุลศักดิ์ จิตเจริญ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ ๑ 22 ส.ค. 2559

โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑

หน่วยงานที่รับมอบ

(ลงชื่อ).....ผู้รับมอบ

(นายสมยศ กันทะวัง) 22 ส.ค. 2559

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิสันต์ หล้าแก้ว) 22 ส.ค. 2559

ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ บ้านแม่ป๋อกเหนือ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอรรณพ แก้ววิชัย) 22 ส.ค. 2559

ตำแหน่ง ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำ

รายชื่อผู้มาประชุมประจำเดือนโครงการ

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

วันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.

[illegible]