

รายงานการประชุมประจำเดือน  
โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุม โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

๑. นายสุตชาย พรหมมลมาศ	ผศส.๑	ประธาน
๒. นายพิทยา อิมเอม	วศ.คส.๑	
๓. นายจุลทศศักดิ์ จิตเจริญ	กส.๑ ชป.๑	
๔. นายสุภรณ์วัฒน์ สุรการ	กส.๒ ชป.๑	
๕. นายจะเด็ด สุวรรณธรรมา	กส.๓ ชป.๑	
๖. นายสมบัติ โนชัย	ชก.คส.๑	
๗. นางนิตยา สุ่มประดิษฐ์	บท.คส.๑	เลขานุการ
๘. นางปราณี กองงาม	งบ.คส.๑	
๙. นางสุวิมล ปินตา	แทน พด.คส.๑	
๑๐. นางสาวดวงเดือน รุ่งเรือง	ชก.คส.๑	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑. นายสามารถ อาษากิจ		นายช่างชลประทานชำนาญงาน

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวชลมาศ ทองคำ	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
๒. นายเดชา จรรย์พัฒน์	นายช่างชลประทาน
๓. นายโยธิน สุธรรม	เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายปารเมศ การุณนราพร	กส.๔ ชป.๑	ลากิจ
๒. นายสิทธิโชค พิรุณรัตน์	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	

เริ่มประชุมเวลา

๑๓.๓๐ น.

นายสุตชาย พรหมมลมาศ ผศส.๑ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และเลขานุการรายงานหัวข้อ  
การประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

/ระเบียบวาระที่ ๑...

## ระเบียบวาระที่ ๑      เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

➤ สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ ณ กรมชลประทานปากเกร็ด ดังนี้

๑. อธช. แจ้งว่า สิ่งที่ท่านตั้งใจจะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเกษียณอายุราชการมี ๒ เรื่อง

๑.๑ การปรับ Career Path ซึ่งที่ผ่านมามีปัญหา เช่น ระยะเวลาดำรงตำแหน่งนานเกินไป จะปรับให้สั้นลง แต่ทั้งนี้จะต้องยึดกรอบของสำนักงาน ก.พ. เป็นหลัก โดยจะดำเนินการให้เสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ แล้วประกาศใช้เลย

๑.๒ การปรับตำแหน่งของ ผคป. และ ผคบ. ให้เป็น M๒ ซึ่งถ้าดำเนินการได้จะส่งผลให้ ตำแหน่งภายใต้สายงาน ผคป. และ ผคบ. ต้องปรับตามด้วย แต่ในขั้นแรกจะปรับตำแหน่ง สบ. ของโครงการให้เป็น O๓ ก่อน ทั้งนี้จะทำเรื่องจากกรมชลประทานไปยังสำนักงาน ก.พ. ให้เสร็จภายในกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๒. เรื่องอื่น ๆ

๒.๑ การลงพื้นที่ตรวจงานของ รรพ.กษ. จะแจ้งล่วงหน้าไม่เกิน ๓ ชั่วโมง ดังนั้นทุกพื้นที่ต้อง มีความพร้อมตลอดเวลา

๒.๒ การจัดทำยุทธศาสตร์ของกรมควรทำเป็น Area Base หรือกลุ่มของโครงการที่แสดงให้เห็นว่า เมื่อดำเนินการแล้วจะช่วยแก้ปัญหาในพื้นที่ได้บ้าง

๒.๓ งานตาม Agenda ตามแผนพัฒนาการเกษตร ๒๐ ปี ที่เกี่ยวข้องกับ ขป. มีอยู่ ๕ งาน

๒.๓.๑ Agri-Map ซึ่งแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

- การปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืช ซึ่งในส่วนของ ขป. รับมาดำเนินการ ๒๐,๐๐๐ ไร่ (เริ่มดำเนินการปี ๖๐) เป็นพื้นที่ในเขต ขป. ที่ สขป. จะต้องตรวจสอบและประสานงานกับ SC ว่ามีกิจกรรมอะไรบ้าง

- Design by Agri-Map

➤ สตง. จะเข้าตรวจสอบงานเงินกู้ปี ๒๕๕๘ ซึ่งมี ๔ งาน ขอให้ งบ.คส.๑ พด.คส.๑ และ เจ้าของงาน ตรวจสอบงานให้เรียบร้อย

➤ เรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า ของโครงการพระราชดำริ ขอให้ส่งเรื่องให้ รรพ. ภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐

➤ กำหนดวันไปตรวจงานของ ผคส.๑

- วันอังคารที่ ๑๗ และ วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ ระบบฝายน้ำแม่เงา ฝายนาหมากปิ่น
- วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ อ่างฯ ห้วยเขียว อ่างฯ ห้วยโทก ฝายท่าชมพู
- วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ ฝายตีนธาตุ ฝายห้วยไคร้

## ระเบียบวาระที่ ๒      รับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ไม่มีการแก้ไขรายงาน และมีมติรับรองรายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

## ระเบียบวาระที่ ๓      เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

วค.คส.๑ รายงานการติดตามหนังสือร้องเรียน และการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า ดังนี้

ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ไม่มีเรื่องร้องเรียน และไม่มีการตอบเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า ส่วนเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าของโครงการพระราชดำริ ปัจจุบันของโครงการมี ๒ งาน คืออ่างเก็บน้ำห้วยไม้เคียน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ และอ่างเก็บน้ำห้วยโทก อ.บ้านโฮ้ง จ.ลำพูน จะจัดทำรายงานเสนอ รทว. ผ่าน ผสชป.๑ ต่อไป และวันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผส.ชป.๑ นายสุทธชาย พรหมมลมาศ ผคส.๑ พร้อมด้วย นายพิทยา อิ่มเอม วค.คส.๑ ร่วมจัดกิจกรรม "กรมชลประทานร่วมส่งสุขปีใหม่จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒๕๖๐" โดยทำการมอบโครงการอ่างเก็บน้ำไม้เคียนพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้กับ นายจิรศักดิ์ ศรีจันทร์ สบ.คป.๔โครงการชลประทานเชียงใหม่ และกลุ่มผู้ใช้น้ำ โดยมี นายชาติ กิตติชนศักดิ์ นายอำเภอสะเมิง นายพัฒนพงษ์ ไชยสุภา นายก อบต.แม่สาบ พร้อมทั้งราษฎรผู้รับประโยชน์เข้าร่วมงาน





งานโครงการกลุ่มจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย งบเพิ่มเติมปี ๒๕๖๐ ซึ่งเข้าชื้อนกับงานตามคำขอตั้ง  
ปี ๒๕๖๑ มีดังนี้

จังหวัดเชียงใหม่

- ๑. เสริมสันเขื่อนเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำแม่ณาป้าก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ } มอบหมายให้ กส.๑ขป.๑
- ๒. เสริมสันเขื่อนเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำแม่ปอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ } รับผิดชอบดำเนินการ
- ๓. เสริมสันเขื่อนเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำแม่ประจุ่ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ } มอบหมายให้ วจ.คส.๑

จังหวัดลำพูน

- ๑. ฝ่ายบ้านฮั่วพร้อมระบบส่งน้ำ                      มอบหมายให้ กส.๓ ขป.๑

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

- ๑. ฝ่ายบ้านห้วยฟาน พร้อมระบบส่งน้ำ
- ๒. ฝ่ายบ้านนาจลอง พร้อมระบบส่งน้ำ
- ๓. ระบบส่งน้ำฝ่ายแม่จอน (ระยะที่ ๒)

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยโทก ดังนี้

- ปัจจุบันมีปัญหาเรื่องเครื่องจักรเครื่องมือ
- งานบดอัดดินถมได้ ๙๕,๐๐๐ คิว
- ผลงานเฉลี่ยทั้งหมด ๘๓.๑๔%
- เดิมจะแล้วเสร็จประมาณสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๐ แต่ได้มีการปรับแผนงาน จึงคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

อาคารควบคุม Control House



งานดินถมบดอัดแน่นด้านหน้าเขื่อน



งานอุดหลุมโพรงเสร็จสมบูรณ์



ถมดินบริเวณปากแตร



/งานระบบส่งน้ำฝายน้ำแม่เงา...

งานระบบส่งน้ำฝายน้ำแม่เงา(ระยะที่ ๒) ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

ปัจจุบันทำที่ทำการ ที่พักคนงาน และเตรียมผูกเหล็ก ตั้งแบบ อาทิตย์หน้าจะเริ่มเทปูน ผลงานก่อสร้าง ๑๐ %



กส.๑ ขป.๑ รายงานความก้าวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ จัดกิจกรรม "กรมชลประทานร่วมส่งสุขปีใหม่จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒๕๖๐" บริเวณฝายแม่ลี(สบห้วยอ้าย) อ.ลี จ.ลำพูน



- ฝายท่าชมพู่พร้อมระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย ต.ทาบลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน ปัจจุบันทำงานเทพื้นหน้าบางส่วน เทก้าแพงปีกซ้าย-ขวา เริ่มเปิดงานคีย์ท้าย ผลงานก่อสร้าง ๑๕ %







กส.๒ ชป.๑ รายงานความก้าวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

- งานปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยเขียวตอนล่าง ปัจจุบันส่วนเครื่องจักรกลได้ส่งเครื่องจักรเข้าพื้นที่ และทำการขุดเปิดพื้นที่แล้ว และ ผคส.๑ ได้เข้าติดตามตรวจงาน เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ผลงานก่อสร้าง ๕ % ขุดเปิดพื้นที่ป่า



### สำรวจวางแผนให้ระดับ



- ฝ่ายห้วยไคร้ (ลูกที่ ๒) ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ สํารวจวางแผน เริ่มทำทางผันน้ำ เตรียมพื้นที่ฝั่งขวาของลำน้ำเพื่อเปิดพื้นที่ก่อสร้าง และตั้งแบบเทคิย์หน้าแล้ว ผลงานก่อสร้าง ๘ %



กส.๓ ขป.๑ รายงานความก้าวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

- ระบบส่งน้ำฝายดินธาตุ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ปัจจุบันทำสะพานน้ำจาก กม.๐+๘๐๐ ถึง กม.๐+๙๐๐ งานระบบเริ่มที่ กม.๐ - กม.๘๐๐ ผลงานก่อสร้าง ๑๐%



กส.๔ ขป.๑ รายงานความก้าวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

ฝายนาหมากปิ่นพร้อมระบบส่งน้ำ ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน พื้นที่รับประโยชน์ ๘๐๐ ไร่  
รายละเอียดกิจกรรม

๑. ฝายคอนกรีตขนาดยาว ๔๐ ม. สูง ๑.๘๐ ม.
  ๒. ทרב.ปากคลองฝังซ้าย  $\phi$  ๑.๐๐ ม.
  ๓. ทרב.ปากคลองฝังขวา  $\phi$  ๑.๒๐ ม.
  ๔. ระบบส่งน้ำ RMC กว้าง ๒.๐๐ ม. สูง ๑.๕๐ ม. ยาว ๗๓๗ ม.
  ๕. ระบบส่งน้ำ ๑R - RMC กว้าง ๑.๐๐ ม. สูง ๑.๐๐ ม. ยาว ๑,๓๕๓ ม.
- เริ่มวางแผนให้ระดับบริเวณจุดก่อสร้างตัวฝาย ระบบส่งน้ำฝังขวาทำแล้วบางส่วน ผลงานก่อสร้าง ๓%

ระบบส่งน้ำฝังขวา



ระบบส่งน้ำฝั้งขวา



**งบ.คส.๑ รายงานผลการเบิกจ่าย ดังนี้**

ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ เบิกจ่ายได้ ๔๔%

- ฝ่ายห้วยไคร้(ลูกที่ ๒) พร้อมระบบส่งน้ำ เบิกจ่ายได้ ๓๘.๘๘%
- ระบบส่งน้ำฝายตีนธาตุ เบิกจ่ายได้ ๕๓.๔๙%
- ฝายนาหมากปิ่น พร้อมระบบส่งน้ำ เบิกจ่ายได้ ๓๔.๔๖%
- ระบบส่งน้ำฝายน้ำแม่เงา เบิกจ่ายได้ ๕๐.๕๒%
- ฝายทาชมพู พร้อมระบบส่งน้ำ เบิกจ่ายได้ ๔๘.๙๓%

งานเงินกู้ ๒ งาน

- อ่างเก็บน้ำห้วยเขียว เบิกจ่ายได้ ๑๑.๗๓%
- อ่างเก็บน้ำห้วยโทก เบิกจ่ายได้ ๘๗.๖๘%

**พด.คส.๑ รายงานความก้าวหน้างานพัสดุ ตามรูปตารางดังนี้**

วัสดุหลักดำเนินการหมดแล้ว เหลืองวด ๒ และ ๓ งานจ้างงานดิน จ้างตอกเข็มพืด จ้างทำสะพาน งานคอนกรีตผสมเสร็จ ของฝายนาหมากปิ่น และ ฝายตีนธาตุ ทำเรื่องชะลอการส่งเนื่องจากต้องรออนุมัติการจ้างงานดิน ผคส.๑ ให้ พด.คส.๑ ทำบันทึกแจ้งภายหลังให้ทราบอีกครั้ง ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อ

รายการ	จำนวน	วงเงิน	เบิกจ่าย	รับราคา	อก	ประกาศจับ	กำหนด	เสนอ	อนุมัติโดยทาง	ใบสั่งสัญญา	ตั้งของ	ตรวจรับ	PO	กำหนดส่ง	ครบสัญญา	วันจ่าย	
1	เหล็ก ฝงข 02	299,563.50	6,693,200.00	2,360,795.25	4,942,797.75	พ.ย. 21-28 พ.ย.59	29 พ.ย-7 ธ.ค.59	8 ธ.ค.59	13 ธ.ค.59	18 ธ.ค.59	19 ธ.ค.59	20 ธ.ค.59	20 ธ.ค.59	45 วัน 3 ง.	* 15	45 วัน 3 ง.	สัญญา
2	ปูน ฝงป. 03	13,943.00	2,370,400.00	771,400.00	1,952,020.00	พ.ย. 15-22 พ.ย.59	23-28 พ.ย.59	29 พ.ย.59	2 ธ.ค.59	9 ธ.ค.59	14 ธ.ค.59	15 ธ.ค.59	15 ธ.ค.59	45 วัน 3 ง.	* 15	45 วัน 3 ง.	สัญญา
3	หินใหญ่ ฝงข 04	2,246.00	3,221,400.00	1,577,670.00	3,135,340.00	"	"	"	"	14 ธ.ค.59	19 ธ.ค.59	20 ธ.ค.59	20 ธ.ค.59	30 วัน	* 15	30 วัน	บัญชี
4	หินย่อย ฝงข 05	5,057.00	2,357,000.00	1,005,330.00	2,109,330.00	พ.ย. 17-24 พ.ย.59	25-30 พ.ย.59	1 ธ.ค.59	7 ธ.ค.59	13 ธ.ค.59	19 ธ.ค.59	20 ธ.ค.59	20 ธ.ค.59	30 วัน	* 10	30 วัน	บัญชี
5	ปูน ฝงค 06	15,434.00	3,164,000.00	1,160,000.00	2,237,930.00	"	"	"	"	14 ธ.ค.59	19 ธ.ค.59	20 ธ.ค.59	20 ธ.ค.59	60 วัน	* 30	60 วัน	สัญญา
6	เหล็ก ฝงป 11	183,953.80	4,430,200.00	1,450,256.72	3,342,762.70	พ.ย. 22-29 พ.ย.59	30-6 ธ.ค.59	7 ธ.ค.59	12 ธ.ค.59	14 ธ.ค.59	19 ธ.ค.59	20 ธ.ค.59	20 ธ.ค.59	45 วัน 3 ง.	* 15	45 วัน 3 ง.	สัญญา
7	ปูน ฝงข 08	23,690.00 210.00	3,680,500.00	1,027,640.00	2,197,330.00	พ.ย. 21-28 พ.ย.59	29-2 ธ.ค.59	6 ธ.ค.59	9 ธ.ค.59	14 ธ.ค.59	20 ธ.ค.59	21 ธ.ค.59	21 ธ.ค.59	40 วัน 3 ง.	* 15	40 วัน 3 ง.	สัญญา
8	เหล็ก ฝงค 09	131,152.10	3,133,400.00	1,315,838.79	2,489,972.07	"	"	"	"	14 ธ.ค.59	19 ธ.ค.59	20 ธ.ค.59	20 ธ.ค.59	60 วัน	* 30	60 วัน	สัญญา
9	หินย่อย ฝงค 10	1,561.00	2,529,700.00	1,250,000.00	2,451,250.00	"	"	"	"	14 ธ.ค.59	19 ธ.ค.59	20 ธ.ค.59	20 ธ.ค.59	60 วัน	* 30	60 วัน	บัญชี
10	จ้างงานดิน ฝงข 01	2,960,000.00		1,459,797.36		พ.ย. 23-30 พ.ย.59	1-7 ธ.ค.59	8 ธ.ค.59	14 ธ.ค.59	19 ธ.ค.59				120 วัน		120 วัน	สัญญา
11	จ้างงานดิน ฝงค 02	4,504,200.00		2,394,558.60		พ.ย. 23-30 พ.ย.59	1-7 ธ.ค.59	8 ธ.ค.59	14 ธ.ค.59	19 ธ.ค.59				180 วัน		180 วัน	สัญญา
12	จ้างงานดิน ฝงค 03	3,135,000.00		1,897,610.00		พ.ย. 2-13 พ.ย.59	14-19 ธ.ค.59	20 ธ.ค.59	23 ธ.ค.59	26 ธ.ค.59				60 วัน		60 วัน	สัญญา
13	จ้างงานดิน ฝงค 04	2,464,000.00		2,448,000.00		พ.ย. 2-13 พ.ย.59	14-19 ธ.ค.59	20 ธ.ค.59	23 ธ.ค.59	26 ธ.ค.59				150 วัน		150 วัน	สัญญา

รายการ	วันที่ได้	วงเงิน	รับราคา	จำนวน	เบิกจ่าย	ประกาศขึ้น	เสนอ/เปิดซอง	อนุมัติรับราคาประกาศผู้ชนะ	ใบสั่งสัญญา	ตั้งของ	ตรวจรับ	PO	กำหนดส่ง	ครบสัญญา
1 ปูน ร.มคช	๓.03	eps	1,756,300.00	1,739,101.00	8567 ถุง	869,652.00	*	*	*	2 ธ.ค.59	9 ธ.ค.59	14 ธ.ค.59	15 ธ.ค.59	30 วัน 2 งวด 4.2 ธ.ค.60
2 เหล็ก ร.มคช	๓.05	คัง	1,915,700.00	1,967,376.22	#####	983,688.00	14-24 พ.ย.59	28 พ.ย.59	29 พ.ย.59	8 ธ.ค.59	14 ธ.ค.59	15 ธ.ค.59	16 ธ.ค.59	30 วัน 2 งวด 4.2 ธ.ค.60
3 ทราย เบอร์ 2 ฝั่ง	๓.07	บิที	1,866,900.00	1,858,010.00	778 ตบ	713,500.00	*	*	*	9 ธ.ค.59	14 ธ.ค.59	15 ธ.ค.59	16 ธ.ค.59	45 วัน 3 งวด 4.2 ธ.ค.60 4.2 ธ.ค.60 4.3 ธ.ค.60
4 หินใหญ่ ฝั่ง	๓.08	บิที	1,352,700.00	1,559,535.00	051 ตบ	661,050.00	*	*	*	13 ธ.ค.59	15 ธ.ค.59	16 ธ.ค.59	16 ธ.ค.59	60 วัน 2 งวด 4.2 ธ.ค.60 4.3 ธ.ค.60
5 ก้อนกรวดผสมทราย ฝั่ง	๓.16	eps	1,633,400.00	933,530.00	559 ตบ	*	*	*	14 ธ.ค.59	19 ธ.ค.59	20 ธ.ค.59	20 ธ.ค.59	30 วัน 2 งวด 4.1 31 ธ.ค.59 4.2 3 ธ.ค.60	
6 เหล็ก ฝั่ง	๓.17	คัง	1,513,400.00	1,499,438.54	59330	748,719.27	16-28 พ.ย.59	30 พ.ย.59	1 ธ.ค.59	9 ธ.ค.59	15 ธ.ค.59	16 ธ.ค.59	16 ธ.ค.59	30 วัน 2 งวด 4.2 ธ.ค.60
7 ปูน ฝั่ง	๓.18	eps	1,367,400.00	947,956.00	7048	473,978.00	*	*	*	14 ธ.ค.59	16 ธ.ค.59	19 ธ.ค.59	19 ธ.ค.59	30 วัน 2 งวด 4.3 13 ธ.ค.60 4.1 29 ธ.ค.59 4.2 13 ธ.ค.60
8 ก้อนกรวดผสมทราย ฝั่ง	๓.20	ขโมย	1,612,000.00	1,484,900.00	#####	*	*	*	14 ธ.ค.59	19 ธ.ค.59	20 ธ.ค.59	20 ธ.ค.59	30 วัน 4.2 11 ธ.ค.60 4.3 23 ธ.ค.60	
9 หินดูกรวด ฝั่ง	๓.21	บิที	1,751,100.00	1,689,120.00	#####	844,560.00	*	*	*	14 ธ.ค.59	19 ธ.ค.59	20 ธ.ค.59	20 ธ.ค.59	30 วัน 2 งวด 4.2 13 ธ.ค.60 4.2 7 ธ.ค.60 4.3 27 ธ.ค.60
10 ทราย ฝั่ง	๓.22	บิที	1,643,000.00	1,240,200.00	#####	585,000.00	*	*	*	9 ธ.ค.59	14 ธ.ค.59	15 ธ.ค.59	15 ธ.ค.59	80 วัน 3 งวด 4.2 7 ธ.ค.60 4.3 27 ธ.ค.60
11 หินใหญ่ ฝั่ง	๓.23	บิที	1,986,600.00	1,977,360.00	#####	988,080.00	*	*	*	9 ธ.ค.59	14 ธ.ค.59	15 ธ.ค.59	15 ธ.ค.59	30 วัน 2 งวด 4.2 ธ.ค.60 4.2 8 ธ.ค.60
12 ทราย ฝั่ง	๓.24	บิที	1,325,700.00	1,322,895.00	#####	662,180.00	*	*	*	9 ธ.ค.59	14 ธ.ค.59	15 ธ.ค.59	15 ธ.ค.59	30 วัน 2 งวด 4.2 8 ธ.ค.60
13 ทราย ฝั่ง	๓.27	บิที	827,100.00	814,200.00	#####	407,100.00	*	*	*	13 ธ.ค.59	23 ธ.ค.59	26 ธ.ค.59	27 ธ.ค.59	30 วัน 3 งวด 4.2 12 ธ.ค.60
14 จ้างขนทราย ฝั่ง	๓.30		1,298,000.00				7-19 ธ.ค.59	21 ธ.ค.59	23 ธ.ค.59	26 ธ.ค.59				120 วัน
15 จ้างขนหิน ฝั่ง	๓.01	sps	1,985,600.00	1,471,500.00	#####		21-2 ธ.ค.59	7 ธ.ค.59	9 ธ.ค.59	14 ธ.ค.59				120 วัน

ชก.คส.๑ รายงานตารางเปรียบเทียบการใช้น้ำมันและไฟฟ้า ดังนี้

- รายงานน้ำมันเดือนธันวาคม ๑,๖๑๘ ลิตร ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน ๕๓%
- รายงานการใช้ไฟฟ้าเดือนธันวาคม ๖,๕๘๘ หน่วย ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน ๑๖%

ตารางเปรียบเทียบ น้ำมันและไฟฟ้า ระหว่างปี 2558 และ ปี 2559  
การใช้น้ำมัน

เดือน	ปี 2558	ปี 2559	เพิ่มขึ้น	ลดลง	หมายเหตุ
มกราคม	1,825	1,571	-	14%	-
กุมภาพันธ์	1,658	1,907	15%	-	-
มีนาคม	1,854	2,060	11%	-	-
เมษายน	1,965	1,404	-	29%	-
พฤษภาคม	1,614	1,918	37%	-	-
มิถุนายน	1,796	1,546	-	19%	-
กรกฎาคม	1,509	1,561	3%	-	-
สิงหาคม	1,489	1,349	-	9%	-
กันยายน	1,981	1,107	-	44%	-
ตุลาคม	1,809	868	-	52%	-
พฤศจิกายน	1,499	3,412	128%	-	-
ธันวาคม	2,613	1,618	-	18%	ลดลงจากเดือน พ.ย. 59 ประมาณ 53%

การใช้ไฟฟ้า

เดือน	ปี 2558	ปี 2559	เพิ่มขึ้น	ลดลง	หมายเหตุ
มกราคม	3,027	5,759	90%	-	-
กุมภาพันธ์	3,291	4,255	29%	-	-
มีนาคม	5,489	7,358	34%	-	-
เมษายน	5,930	8,414	42%	-	-
พฤษภาคม	6,720	9,878	47%	-	-
มิถุนายน	7,145	9,201	29%	-	-
กรกฎาคม	8,314	7,883	-	5%	-
สิงหาคม	6,704	8,210	22%	-	-
กันยายน	7,399	8,580	15%	-	-
ตุลาคม	7,500	7,443	-	1%	-
พฤศจิกายน	6,844	7,874	15%	-	-
ธันวาคม	6,834	6,588	-	4%	ลดลงจากเดือน พ.ย. 59 ประมาณ 16%

**ระเบียบวาระที่ ๔**      เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

- ไม่มีเรื่องเพื่อพิจารณา

**ระเบียบวาระที่ ๕**      เรื่องอื่น ๆ

- ลูกจ้างชั่วคราวที่มาปฏิบัติงานช่วยพัสดุ ช่วงเร่งรัดการเบิกจ่าย และทดแทนตำแหน่งของ  
คุณจันทร์ทิพย์ฯ ให้จัดสรรมาช่วยงานการเงินและบัญชี ๑ คน เนื่องจากปัจจุบันคุณจันทร์ทิพย์ฯ ได้ย้ายกลับมา  
ปฏิบัติงานที่พัสดุตามเดิมแล้ว

- กำหนดวันประชุมประจำเดือนครั้งต่อไป วันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.

**เลิกประชุมเวลา** ๑๕.๐๐ น.



(นางสาวดวงเดือน รุ่งเรือง)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

