

รายงานการประชุมประจำเดือน
โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

๑. นายสุดชาย พรหมมลมาศ	ผศ.๑	ประธาน
๒. นายพิทยา อิมเอม	วศ.คส.๑	
๓. นายจุลทศศักดิ์ จิตเจริญ	กส.๑ ชป.๑	
๔. นายปารเมศ การุณนราพร	กส.๒ ชป.๑	
๕. นายจะเด็ด สุวรรณธรรมา	กส.๓ ชป.๑	
๖. นายอธยา อรรถนพเพ็ชร	กส.๔ ชป.๑	
๗. นายสิทธิโชค พิรุณรัตน์	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	
๘. นายสมบัติ โนนชัย	ชก.คส.๑	
๙. นางนิตยา สุ่มประดิษฐ์	บท.คส.๑	เลขานุการ
๑๐.นางปราณี กองงาม	บง.คส.๑	
๑๑.นางสาวกัญชารีย์ ภูวสินรังสรรค์	พต.คส.๑	
๑๒.นางสาวดวงเดือน รุ่งเรือง	ธก.คส.๑	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓.นายอนุชา มิตรภักดี	นายช่างชลประทานชำนาญงาน	
๑๔.นายโยธิน สุธรรม	เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์	
๑๕.นางสาววนิดา ตะเพียนทอง	เจ้าพนักงานธุรการ	

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผศ.๑ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และเลขานุการรายงานหัวข้อการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ค่านิยมกรมชลประทาน = WATER

W = Work smart เก่งงาน เก่งคิด

A = Accountability รับผิดชอบงาน

T = Teamwork & Networking รวมมือ ร่วมประสาน

E = Expertise เชี่ยวชาญงานที่ทำ

R = Responsiveness นำประโยชน์สู่ประชาชน

/วัฒนธรรมกรมชลประทาน...

วัฒนธรรมกรมชลประทาน

❖ เชี่ยวชาญเรื่องน้ำ ทำงานมีมาตรฐาน บูรณาการเพื่อประชาชน

ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโครงการก่อสร้าง คือ “ ที่ทำงานแสนดี เพื่อนมีน้ำใจ
ภารกิจเราทำได้ ถูกใจประชาชน ” ตามเอกสารการประชุม ๑

งานปี ๒๕๕๙ การติดตามงาน จะใช้ตัวชี้วัดของกรมเป็นตัวกำหนด คือ งานก่อสร้าง การเบิกจ่าย
การถ่ายโอนงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตามตัวชี้วัด ขป.๐๒ แหล่งน้ำเพิ่มขึ้น และ ขป.๒๔.๒
ร้อยละการเบิกจ่าย ผู้รับผิดชอบคือ วศ.คส. กส.๑-๔ งบ.คส พต.คส

การติดตามตรวจงาน ขอให้กำหนดวันที่พร้อม หากติดภารกิจก็ให้เลื่อน และขอให้ส่งรูปถ่าย
ความก้าวหน้างานก่อสร้าง ทุกวันที่ ๑ และ ๑๖ ของเดือน และการติดตามบันทึกข้อมูลการรายงานในเว็บและ
เฟสบุ๊ค ซึ่งผู้รับผิดชอบคือ บท.คส.๑ คุณดวงเดือน และคุณโยธิน ตามเอกสารการประชุม ๒

มอบหมายงานปี ๒๕๖๐ ผลผลิตที่ ๒

จังหวัดเชียงใหม่ ๔ งาน ได้แก่

- | | | |
|---|------------|---------------|
| ๑. ฝ่ายฮอ้งไคร้ลูก ๒ ต.แม่คะ อ.ฝาง | - มอบ กส.๔ | ๓๗.๐๐ ล้านบาท |
| ๒. ฝ่ายทุ่งใต้พร้อมระบบส่งน้ำ ต.แม่แวน อ.พร้าว | - มอบ กส.๓ | ๔๗.๐๐ ล้านบาท |
| ๓. อาคารบังคับน้ำเหมืองแม่พร้อมระบบส่งน้ำ อ.จอมทอง | - มอบ กส.๑ | ๔๕.๐๐ ล้านบาท |
| ๔. งานจัดหาสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลแม่แจ่ม(แห่งใหม่)
อ่างเก็บน้ำห้วยหลวงแม่ปานพร้อมระบบส่งน้ำ | - มอบ กส.๔ | ๔๕.๓๔ ล้านบาท |

จังหวัดลำพูน ๓ งาน ได้แก่

- | | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| ๑. ฝ่ายทาชมพูพร้อมระบบส่งน้ำฝิ่งซ้าย | - มอบ กส.๑ | ๔๕.๐๐ ล้านบาท |
| ๒. ฝ่ายน่าน้อยพร้อมระบบส่งน้ำ | - มอบ วศ.คส.๑ | ๒๒.๕๐ ล้านบาท |
| ๓. ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโทก | - มอบ วศ.คส.๑ | ๒๕.๐๐ ล้านบาท |

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๒ งาน ได้แก่

- | | | |
|--|------------|---------------|
| ๑. ฝ่ายนาหมากปินพร้อมระบบส่งน้ำ ต.ปางหมู อ.เมือง | - มอบ กส.๒ | ๔๓.๐๐ ล้านบาท |
| ๒. ฝ่ายบ้านห้วยพานพร้อมระบบส่งน้ำ อ.ขุนยวม | - มอบ กส.๒ | ๓๕.๐๐ ล้านบาท |

ผลผลิตที่ ๒ งานหมู่บ้านป้องกันชายแดน

- | | | |
|---|------------|----------------|
| ๑. ระบบส่งน้ำฝายตินธาตุ อ.เวียงแหง จ. เชียงใหม่ | - มอบ กส.๔ | ๔๕.๐๐ ล้านบาท |
| ๒. ระบบส่งน้ำแม่เงาระยะที่ ๒ อ.แม่ฮ่องสอน | - มอบ กส.๒ | ๒๗.๐๐ ล้านบาท |
| ๓. ระบบส่งน้ำฝายแม่จอนระยะที่ ๒ จ.แม่ฮ่องสอน | - มอบ กส.๒ | ๒๗.๐๐ ล้านบาท |
| | รวม | ๔๔๓.๘๔ ล้านบาท |

/ผลผลิตที่ ๔...

ผลผลิตที่ ๔ งานป้องกันและบรรเทาภัยทางน้ำ

๑. เสริมประสิทธิภาพป้องกันการไหลหลากล้นข้าม สันอ่างแม่ประจุ่ม	- มอบ กส.๔	๕๓.๔๒ ล้านบาท
๒. เสริมประสิทธิภาพป้องกันการไหลหลากล้นข้าม สันอ่างห้วยภูดิน	- มอบ วศ.คส.๑	๒๕.๐๐ ล้านบาท
๓. เสริมประสิทธิภาพป้องกันการไหลหลากล้นข้าม สันอ่างแม่นาปาก	- มอบ กส.๑	๒๕.๐๐ ล้านบาท
๔. เสริมประสิทธิภาพป้องกันการไหลหลากล้นข้าม สันอ่างแม่ปอน	- มอบ กส.๓	๕๒.๐๐ ล้านบาท
	รวม	๑๕๕.๔๒ ล้านบาท
	รวมทั้งสิ้น	๕๙๙.๒๖ ล้านบาท

- การรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทางสื่อออนไลน์ ให้รายงานทุกวันที่ ๑ และ ๑๖ ของเดือน หากไม่ส่งตามกำหนด จะให้รายงานทุกวันจันทร์เหมือนเดิม

- มอบ วศ.คส. ดำเนินการเรื่องการจัดหาพื้นที่ทำบอร์ค สำหรับติดประชาสัมพันธ์ เรื่องแจ้งเวียน และประกาศต่าง ๆ

- เอกสารเรื่องผลการเบิกจ่าย มอบ งบ.คส.๑ รายงานทางไลน์ทุกเย็นวันจันทร์

- ทุกโครงการก่อสร้างปี ๒๕๕๙ ให้ผู้รับผิดชอบ ส่งแผน Cash Flow และแผนความก้าวหน้าของงาน พร้อมผลการปฏิบัติงาน ให้ ผศส.๑ ทราบ ในวันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ด้วย

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ไม่มีการแก้ไขรายงาน และมีมติรับรองรายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

วศ.คส.๑ รายงานความก้าวหน้างานที่รับผิดชอบ ดังนี้

เรื่องร้องเรียนและมีการสอบถามมี ๓ เรื่อง ดังนี้

๑. อ่างเก็บน้ำห้วยจ้อม มีการตรวจสอบพื้นที่ป่ายูโนโซน C ไม่ได้อยู่ในเขตอุทยาน

๒. อ่างเก็บน้ำห้วยไคร้ อ.เวียงแหง

๓. อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว เห็นสมควรให้การสนับสนุนการก่อสร้าง

งานงบประมาณเพิ่มเติมปี ๒๕๕๘

๑. ฝ่ายโม่ผงหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ กำแพงฝั่งซ้ายแล้วเสร็จ กำลังจะเทคอนกรีตกำแพงฝั่งขวา ผลงาน ๙๕%
๒. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบ้านป่าแดง(อาคารบังคับน้ำแห่งที่ ๑ - ๕) งานคอนกรีตแล้วเสร็จทั้งหมด ติดตั้งป้ายแล้วเสร็จทั้ง ๕ แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างถมดิน ปูลูกหญ้า ผลงาน ๑๐๐%
๓. อ่างเก็บน้ำห้วยไม้เคียน พร้อมระบบส่งน้ำ มีงานก่อสร้างอาคารผู้ใช้น้ำเพิ่มเติม ขณะนี้กำลังขึ้นหลังคา ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมกราคม ๒๕๕๙
๔. โครงการเสริมประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เริ่ม งานคอนกรีต parapet แล้วเสร็จ ๑๐๐ % งานเรียงหินด้านท้ายอ่างแล้วเสร็จ เหลือเรียงหินด้านหน้า เทคอนกรีตทางระบายน้ำได้ประมาณ ๘๐ เมตร เหลืองานลงลูกกรังบนสันเขื่อนและฝั่งหลักลาย งานเรียงกล่องGabion คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๙
๕. อาคารบังคับน้ำบ้านท่าชมพู งานคอนกรีตแล้วเสร็จ คงเหลืองานบดอัดถมดิน

กส.๑ ขป.๑ รายงานความก้าวหน้างานเพิ่มเติมปี ๒๕๕๘ จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑. งานก่อสร้างฝายห้วยกุดจอก พร้อมระบบส่งน้ำ งานแล้วเสร็จ ๑๐๐ % และได้ประสานกับ อบต.ท่าผาป้อม จะเชิญนายอำเภอมาด้วย จะส่งมอบวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ ก่อนการส่งมอบก็จะเก็บงานให้เรียบร้อย
๒. งานก่อสร้างฝายสบจ้อง พร้อมระบบส่งน้ำ งานแล้วเสร็จ ๑๐๐ %
๓. โครงการเสริมประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำแม่หอพระ เรียงหิน ปูลูกหญ้าเรียบร้อยแล้ว งานแล้วเสร็จ ๑๐๐ %

รายงานความก้าวหน้างานปี ๒๕๕๙ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. ฝายช่องปวย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ จากที่ได้รับของแล้วก็เทศียหน้า คี๋ยกลาง แขนฝาย เทพื้นได้ ๒ ลีค ผลงานได้ ๘ %
๒. ฝายแม่ลี (สบห้วยอ้าย) อ.ลี จ.ลำพูน เทศียหน้า คี๋ยกลาง คี๋ยหน้าแขนฝาย ผลงานได้ ๕ %

กส.๒ ขป.๑ รายงานความก้าวหน้างานปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑ โครงการ

- ฝายนาห้วยถ้ำ พร้อมระบบส่งน้ำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน กำลังตั้งแบบ จะเทศียหน้า งานล่าช้า เนื่องจากปัญหาเรื่องน้ำ เพราะสภาพท้องน้ำเป็นดินทราย และได้แก้ปัญหาโดยการขุดให้ลึก และเพิ่มเครื่องสูบน้ำ สูบน้ำออก ผลงานได้ประมาณ ๕ %

งานซ่อมแซมตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล จำนวน ๓ งาน ดังนี้

๑. งานซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายเหมืองกลาง งานคอนกรีตและงานดินเรียบร้อยทั้งหมดแล้ว เหลือช่วงรอยต่อรางริน

๒. งานซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายนางแล งานรางริน คสล. งานแล้วเสร็จ ๑๐๐% เหลือช่วง รอยต่อคลองดินกับตัวรางริน ที่ได้รับคำแนะนำให้หาตัวป้องกันการกัดเซาะด้วย

๓. งานซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายเหล่านาเรือน งานคอนกรีตแล้วเสร็จ ๑๐๐% กำลังถมดิน สัปดาห์หน้าคาดว่าจะแล้วเสร็จ

กส.๓ ขป.๑ รายงานความก้าวหน้างานที่ได้รับมอบหมายให้ติดตาม ดังนี้

๑. ระบบส่งน้ำฝายนาห้วยถ้ำ(ระยะที่ ๒) ได้ตรวจสอบพื้นที่หน้างานเบื้องต้นแล้ว หากได้รับ งบประมาณ ก็สามารถดำเนินการได้

๒. อ่างเก็บน้ำผาแดง ได้พบกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มาทำ IEE และได้พบผู้อำนวยการ สำนักบริหารโครงการ

๓. ฝายต้นค่า จากการตรวจสอบเป็นงานที่ได้มีการถ่ายโอนให้ อบต.แล้ว จึงไม่สามารถตั้ง งบประมาณซ่อมแซมได้ เห็นควรให้โครงการชลประทานลำพูน ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ เข้าไปดำเนินการ

กส.๔ ขป.๑ รายงานความก้าวหน้างานที่ได้รับมอบหมายให้ติดตาม ดังนี้

๑. อ่างเก็บน้ำห้วยโทกพร้อมระบบส่งน้ำ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้เข้าไปคุยกับเจ้าหน้าที่ ป่าไม้ที่เข้าไปตรวจสอบสภาพป่า และวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ จะส่งร่างสัญญาระหว่างโครงการก่อสร้าง กับ ศูนย์ แทรคเตอร์ ให้ ผศส. และจะนัดเซ็นสัญญาอีกครั้ง และได้ประสานติดตามเรื่องงบประมาณแล้ว

๒. ฝายห้วยไคร้ ที่อำเภอเวียงแหง และที่อำเภอฝาง ได้นัดหมายกับพิจารณาโครงการและ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม เข้าไปดูวันอังคารหรือพุธหน้า

วศ.คส.๑ รายงานงานซ่อมแซม ดังนี้

งานซ่อมแซมรั้ว และ ถนน แล้วเสร็จ ห้องประชุม ทาสีอาคารที่ทำการใหม่ ป้อมยาม ที่ทำการ อาคารวิศวกรรม ห้องน้ำ อาคารคลังพัสดุแล้วเสร็จ

พต.คส.๑ รายงานความก้าวหน้าพัสดุ ดังนี้

งานซ่อมแซม งานกระตุ้นเศรษฐกิจ จัดหาไว้หมดแล้ว และงานพัสดุได้จัดทำแผนและปฏิทินการ ปฏิบัติงานไว้ดังนี้

รายการ	จำนวน	วงเงิน	อนุมัติ แผน	อนุมัติ รายการ	ประกาศร่าง	ประกาศเชิญชวน	เสนอ/ เปิดซอง	อนุมัติรับราคา ประกาศผู้ชนะ	ใบสั่งสัญญา	ส่งของ	ตรวจรับ	PO
ฮอนวาท ๒๕๕๕												
5 เสาไม้ (ฮทท)		548,900.00				8 - 18 มค.59	20 มค.59	20-25 มค.59				
6 ถังรอง ผ่าด.2	1435 ถัง	1,951,600.00				*	*	*				
7 ดิน (ฮทท)		1,398,800.00				*	*	*				
กรณีพิเศษ												
1 ไม้แปรรูป (ร.ผ่าด.2)	82.40 ตม.	1,754,600.00		รท.58		28 ธค 58						
2 ไม้แปรรูป (ฮทท)	70.80 ตม.	1,429,700.00				*						
1 ไม้แปรรูป (ฮทท)		1,290,000.00										
1 ทราย # 2 (ฮปค)		496,000.00				28 ธค 58						
2 หิน # 1 (ฮปค)		256,100.00				*						
3 ไม้ (ฮปค)		197,100.00				*						
4 คอนกรีตผสมเสร็จ (ฮทท)		496,800.00				29 ธค 58						
5 ทราย (ฮปค)		292,900.00				*						
6 แผ่นใยสังเคราะห์ (ฮทท)		312,400.00				*						
7 ทราย (ร.ผ่าด.2)		359,300.00				30 ธค 58						
8 แผ่นเหล็ก (ฮปค)		193,200.00				*						
9 ท่อ คสธ (ฮทท)	1 รายการ	190,500.00				*						
10 ท่อพีวีซี (ฮทท)	9 รายการ	173,800.00				7 มค.59						
11 วัสดุก่อสร้างอาคารควบคุม (ฮทท)	9 รายการ	125,600.00				*						
12 ลวดผูกเหล็ก (ฮทท)	2235 กก.	102,900.00				8 มค.59						
13 เสาไม้ซุง		256,700.00				*						

งบ.คส.๑ รายงานความก้าวหน้าของงาน ดังนี้

สรุปผลการเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ งบกระดุนเศรษฐกิจ เบิกได้ ๙๘.๘๙ % งานงบประมาณปี ๒๕๕๙ เบิกจ่ายได้ ๔๐.๘๙ % และในส่วนของงานงบกระดุนเศรษฐกิจ ระยะที่ ๒ ฝ่ายโม่หลวงพร้อมระบบส่งน้ำ เบิกจ่ายได้ ๙๙.๘๐ % เสริมประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำแม่หอพระ งานพัฒนาแหล่งน้ำบ้านป่าแดง ฝ่ายห้วยจุกอ ฝ่ายสบจ่อง เบิกจ่ายหมดแล้ว คงเหลือเสริมประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เริ่ม งานไม้เคียน ที่ยังเบิกไม่หมดกันไว้เป็นค่าแรงเดือนมกราคม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

กำหนดส่งงาน

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙

คณะกรรมการตรวจสอบงานดำเนินการเอง
ส่งแบบฟอร์มบันทึกรายงานการตรวจสอบให้ ผคส.๑

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙

ส่งประมาณการงานปี ๒๕๖๐ ๑ แผ่น/๑ โครงการ และ
รายการคำนวณให้ วศ.คส.๑ เพื่อตรวจสอบ

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙


ส่งแบบรายงานประจำวัน/รายงานประจำเดือน

/ระเบียบวาระที่ ๕...

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

กำหนดการประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๔๘ น.



(นางสาวดวงเดือน รุ่งเรือง)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



WATER For all

ค่านิยมกรมชลประทาน (WATER)

Work Smart เก่งงาน เก่งคิด

ใช้ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงกระบวนการอย่างสม่ำเสมอ สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอย่างทันการณ์

Expertise เชี่ยวชาญงานที่ทำ

ศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมความชำนาญในงานที่รับผิดชอบ จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผล

Accountability รับผิดชอบงาน

รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรับการตรวจสอบและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง

Responsiveness นำประโยชน์สู่ประชาชน

เต็มใจช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อ แก้ปัญหา พร้อมให้บริการประชาชน ด้วยความรวดเร็ว และเป็นธรรม

Teamwork & Networking ร่วมมือ ร่วมประสาน

สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น สร้างเครือข่ายในการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ เพื่อประโยชน์ในงาน

วัฒนธรรมกรมชลประทาน

เชี่ยวชาญเรื่องน้ำ ทำงานมีมาตรฐาน บูรณาการเพื่อประชาชน

กรมชลประทาน พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำด้วยความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ ปฏิบัติงานด้วยระบบงานมาตรฐานอันทันสมัย ใส่ใจการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคง

W- Work Smart " พึ่งตนเองได้ดี หรือคิดเองได้
 A- Accountability
 E- Expertise
 T- Teamwork & Networking
 R- Responsiveness

