

รายงานการประชุมประจำเดือน
โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

๑. นายสุตชาย พรหมมลมาศ	ผศ.๑	ประธาน
๒. นายพิทยา อิมเอม	วศ.คส.๑	
๓. นายจุลทศศักดิ์ จิตเจริญ	กส.๑ ขป.๑	
๔. นายศักตยา วรรณฤมล	กส.๒ ขป.๑	
๕. นายจะเด็จ สุวรรณธรรมา	กส.๓ ขป.๑	
๖. นายอัยยา อรรถนพเพ็ชร	กส.๔ ขป.๑	
๗. นายสิทธิโชค พิรุณรัตน์	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	
๘. นายสามารถ อาซากิจ	นายช่างชลประทานชำนาญงาน	
๙. นายสมบัติ โนชัย	ชก.คส.๑	
๑๐. นางนิตยา สุ่มประดิษฐ์	บท.คส.๑	เลขานุการ
๑๑. นางปราณี กองงาม	งบ.คส.๑	
๑๒. นางสาวกัญธารีย์ ภูาสินรังสรรค์	พด.คส.๑	
๑๓. นางสาวดวงเดือน รุ่งเรือง	ธก.คส.๑	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๔. นายโยธิน สุธรรม	เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์	

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายสิทธิโชค พิรุณรัตน์	วิศวกรชลประทานชำนาญการ
๒. นายชัยวัฒน์ จันทะมงคล	นายช่างชลประทานชำนาญงาน
๓. นายบรรจบ ปันเต	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
๔. ว่าที่ร้อยตรีวรพจน์ ดวงรดก	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
๕. นายदनัย สว่างแจ้ง	นายช่างชลประทานชำนาญงาน
๖. นายชาติรี ยันต์ทองอยู่	นายช่างชลประทานชำนาญงาน
๗. นายอนุชา มิตรภักดี	นายช่างชลประทานชำนาญงาน

/เริ่มประชุมเวลา...

เริ่มประชุมเวลา

๑๓.๓๐ น.

ผศ.๑ เป็นประธานในที่ประชุม เริ่มการประชุมโดยให้ข้าราชการที่มาใหม่แนะนำตัว คือ นายอัยยา อรรถนพเพ็ชร ตำแหน่งนายช่างชลประทานอาวุโส ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ ๔ และเลขานุการ รายงานหัวข้อการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

➤ ผศ.๑ ทบทวนผลงานที่ผ่านมาในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สรุปองค์ความรู้ที่ผ่านมาในปี ๒๕๕๘ และเรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA

➤ มอบหมายงานปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ดังนี้

๑. อ่างเก็บน้ำห้วยโทก อ.บ้านโฮ้ง จ.ลำพูน	มอบหมาย กส.๔ ขป.๑ ดำเนินการ และให้ วศ.คส.๑ เป็นผู้ควบคุมงาน	ทราบ (นายอัยยา อรรถนพเพ็ชร) ทราบ (นายพิทยา อัมเมม)
๒. ฝ่ายส่องบัว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่	มอบหมาย กส.๑ ขป.๑ ดำเนินการ	ทราบ (นายจุลศักดิ์ จิตเจริญ)
๓. ฝ่ายนาห้วยถ้ำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน	มอบหมาย กส.๒ ขป.๑ ดำเนินการ	ทราบ (นายศักดิ์ยา วรรณฤมล)
๔. ฝ่ายสบห้วยอ้าย อ.ลี้ จ.ลำพูน	มอบหมาย กส.๓ ขป.๑ ดำเนินการ แต่เนื่องจากอยู่ระหว่างเปลี่ยนสายงาน จึงขอมอบให้ กส.๑ ขป.๑ ดำเนินการ	ทราบ (นายจะเด็จ สุวรรณธรรม) ทราบ (นายจุลศักดิ์ จิตเจริญ)
๕. ฝ่ายห้วยโป่ง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน	มอบหมาย วศ.คส.๑ ตรวจสอบสภาพ พื้นที่ก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้าง	ทราบ (นายพิทยา อัมเมม)

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ หากงานก่อสร้างแล้วเสร็จ ขอให้ผู้ที่ทำหน้าที่ในงานสนามทุกท่าน กลับมาปฏิบัติหน้าที่ ที่โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑ ด้วย

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ไม่มีการแก้ไขรายงาน และมีมติรับรองรายงานการประชุมประจำเดือน สิงหาคม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

กส.๑ ขป.๑ รายงานผลงานก้าวหน้างานก่อสร้าง ดังนี้

- ฝ่ายห้วยกุดจ่อ พร้อมระบบส่งน้ำ ได้ผลงาน ๘๕%
- ฝ่ายสบจ้อง พร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ความยาวทั้งหมด ๖๐๐ เมตร ทำไปได้ ๓๕๐ เมตร เทพื้นได้ประมาณ ๔๐๐ เมตร สรุปผลงานประมาณ ๖๐ %
- เสริมประสิทธิภาพ อ่างเก็บน้ำแม่หอพระ ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ กำแพงสูง ๓.๐๐ เมตร ฐานกว้าง ๒.๑๕ หลา ความยาวกำแพงได้ ๑๕๐ เมตร เทฐานได้ ๑๙๐ เมตร ได้ผลงานประมาณ ๕๐ %

/วศ.คส๑ รายงานผลงาน...

วศ.คส.๑ รายงานผลงานก้าวหน้างานก่อสร้าง ดังนี้

- ฝ่ายโม่หลวง พร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากได้รับงบประมาณแล้ว ๑ เดือน จึงได้เริ่มงานก่อสร้าง เนื่องจากมีปัญหาเรื่องการคัดค้านบริเวณจุดก่อสร้างเดิม แต่ปัจจุบันได้เลื่อนจุดก่อสร้างลงมาแล้ว เป็นระบบส่งน้ำขนาด ๘๐ x ๘๐ เมตร ยาว ๓๔๒ เมตร ปัจจุบันได้ ๓๐๐ เมตร เทศิย์เทพื้นแล้ว

- อาคารบังคับน้ำบ้านป่าแดง มีลักษณะเหมือนฝายตัวเล็ก ๆ กว้างประมาณ ๕ - ๖ เมตร ไม่ต้องติดตั้งบานระบาย ตัวอาคารผันน้ำด้านซ้ายขวาก็จะมีคลองส่งน้ำ

- อ่างเก็บน้ำห้วยไม้เคียน คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนตุลาคม คงเหลืองานเรียงหิน ปลุกหญ้า ลงลูกรังถนนบนสันเขื่อน

- งานระบบส่งน้ำไม้เคียน อำเภอสะเมิง ได้ผลงานประมาณ ๖๐%

- เสริมประสิทธิภาพ อ่างเก็บน้ำแม่เริ่ม ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

- ฝ่ายทาสุมพู อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เป็นงานนโยบายของ ผส.ขป.๑ เป็นการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำระยะ ๑ กำแพงสูง ๕.๕๕ เมตร ๒ ข้าง ติดตั้ง ทรบ. ส่วนงานระยะที่ ๒ คืออาคารฝายทดน้ำเป็นลักษณะฝายใหญ่ คันคลองสูง ชาวบ้านไม่สามารถใช้น้ำได้ จึงต้องลดระดับคันคลองลงไป ๕๐ ซม.

พด.คส.๑ รายงานผลการดำเนินงานด้านพัสดุ ดังนี้

สำหรับงานเพิ่มเติมปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และ ฝ่ายบ้านทาสุมพู งานจัดหาดำเนินการจัดหาเรียบร้อยแล้ว จะส่งเข้าหน่วยเบิกจ่ายวันนี้ ยังคงค้างแผ่นดินเหนียว รอผลทดสอบยังไม่มา แต่กัน Po แล้ว งานจ้างงานดินระยะ ๑ ของฝ่ายโม่หลวง กับ อาคารบังคับน้ำบ้านป่าแดง รอผลทดสอบ

งานดินระยะ ๒ ของอาคารบังคับน้ำบ้านป่าแดง ฝ่ายห้วยกุจจ อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง รอส่งมอบส่งรับ เดือนตุลาคม พฤศจิกายน

ผศ.๑ ให้ พด.คส.๑ ติดตามเรื่องรหัสครุภัณฑ์ที่ทำการบ้านพักด้วย

งบ.คส.๑ รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงิน ดังนี้

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ณ ปัจจุบัน เรียบร้อยดี งานงบบุกระต้นเศรษฐกิจ ฝ่ายโม่หลวง ทำข้อผูกพันเรียบร้อยแล้ว และวงเงินคงเหลือที่จะใช้ในเดือนถัดไปของอ่างเก็บน้ำแม่เริ่ม ประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ระบบไม้เคียน ๔,๕๖๓,๗๙๓.๕๘ บาท อ่างเก็บน้ำแม่หอพระ ๔๕๕,๒๗๗ บาท อาคารบังคับน้ำป่าแดง ๓๔๑,๙๒๒ บาท ฝ่ายกุจจ ๑,๒๓๘,๗๑๖ บาท ฝ่ายสบจ้อง ๑๒๒,๗๕๖ บาท เป็นยอด ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ และที่กำลังดำเนินการตอนนี้มีฝ่ายทาสุมพู

บท.คส.๑ รายงานผลการดำเนินงานด้านธุรการ ดังนี้

เรื่องการจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ต้องรอเลขอัตราที่กรมจัดสรรให้ เมื่อได้รับเลขอัตราและงบประมาณแล้ว จึงจะเริ่มจ้างได้ ในระหว่างที่รองบประมาณและเลขอัตราใหม่ ก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของใบสมัคร เอกสารประกอบการจ้างต่าง ๆ ไว้ให้พร้อม

กปก.คส.ขป.๑ รายงานผลการดำเนินงานด้านช่างกล โดยแสดงตารางเปรียบเทียบการใช้น้ำมันและไฟฟ้า ดังนี้

- การใช้น้ำมันเดือนสิงหาคม เพิ่มขึ้นประมาณ ๔ %
- การใช้ไฟฟ้าเดือนสิงหาคม ลดลงประมาณ ๑๙ %

ผคส.๑ แนะนำให้ทำเป็นตารางเปรียบเทียบ เลือกสูงสุด และต่ำสุด มาเปรียบเทียบกัน หากกรมฯ มีแผนให้ลดการใช้พลังงาน จะได้มีข้อมูล

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา


- เตรียมงานเกษียณอายุราชการ กำหนดจัดงานวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘
- เรื่องเครื่องปรับอากาศ จะเพิ่มเติมตรงไหน และของเก่าจะเอาไว้ที่ไหน
- ประวัติระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารโครงการก่อสร้าง ในอดีต
- แผนผังแสดงบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ที่โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑
- ห้ามนเล่นกิจกรรมนันทนาการทุกชนิดในเวลาทำงาน
- พนักงานขับรถยนต์ ต้องหมั่นดูแล รักษา ทำความสะอาด ยานพาหนะ
- ยามรักษาความปลอดภัย เมื่อมีป้อมยามก็ต้องมียามประจำป้อม แต่งเครื่องแบบยาม

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

- กำหนดประชุมประจำเดือนครั้งต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘

เวลา ๑๓.๓๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น.


(นางสาวดวงเดือน รุ่งเรือง)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม