

รายงานการประชุมประจำเดือน
โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

๑. นายสุดชาย พรหมมลมาศ	ผคส.๑	ประธาน
๒. นายพิทยา อิมเอม	วศ.คส.๑	
๓. นายจุลศักดิ์ จิตเจริญ	กส.๑ ชป.๑	
๔. นายปารเมศ การุณนราพร	กส.๒ ชป.๑	
๕. นายจะเด็ด สุวรรณธรรมา	กส.๓ ชป.๑	
๖. นายอัยยา อรรถนพเพ็ชร	กส.๔ ชป.๑	
๗. นายสิทธิโชค พิรุณรัตน์	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	
๘. นายสามารถ อาษากิจ	นายช่างชลประทานชำนาญงาน	
๙. นายสมบัติ โนชัย	ชก.คส.๑	
๑๐. นางนิตยา สุ่มประดิษฐ์	บท.คส.๑	เลขานุการ
๑๑. นางปราณี กองงาม	บง.คส.๑	
๑๒. นางสาวกัญฑฑารีย์ ภูวสินรังสรรค์	พด.คส.๑	
๑๓. นางสาวดวงเดือน รุ่งเรือง	ธก.คส.๑	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๔. นายชัยวัฒน์ จันทะมงคล	นายช่างชลประทานชำนาญงาน	
๑๕. ว่าที่ร้อยตรีวรพจน์ ดวงรดก	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน	
๑๖. นายโยธิน สุธรรม	เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์	
๑๗. นางสาววนิดา ตะเพียนทอง	เจ้าพนักงานธุรการ	

เริ่มประชุมเวลา

๑๓.๓๐ น.

นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผคส.๑ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และเลขานุการรายงานหัวข้อการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เรื่องที่ ๑ การนัดหมายการถ่ายโอนงานปี ๒๕๕๘ เพิ่มเติม เนื่องจากผู้ตรวจราชการ จะมาตรวจงานปี ๕๘ เพิ่มเติม จึงขอให้จัดเตรียมความพร้อมทั้งด้านเอกสาร และเรื่องการถ่ายโอนงานให้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะมีการมาตรวจงาน

เรื่องที่ ๒ มอบหมายงานปี ๒๕๖๐ ซึ่งมีทั้งหมด ๕ งาน

๑. ฝ่ายช่างไคร้ลูก ๒ พร้อมระบบส่งน้ำ ต.แม่คะ อ.ฝาง มอบ กส.๔
๒. ฝ่ายทาสุมพู พร้อมระบบส่งน้ำ จ.ลำพูน มอบ กส.๑
๓. ฝ่ายนาหมากปิ่น พร้อมระบบส่งน้ำ ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน มอบ กส.๒
๔. ระบบส่งน้ำฝ่ายตินธาตุ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ มอบ กส.๓
๕. ระบบส่งน้ำฝ่ายแม่เงา ระยะที่ ๒ จ.แม่ฮ่องสอน มอบ วศ.

งานปี ๒๕๖๐ ที่ยังไม่ได้รับพิจารณา ขอให้กส.ติดตามงานด้วย ได้แก่

๑. ฝ่ายทุ่งใต้ พร้อมระบบส่งน้ำ ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ มอบ กส.๓
๒. อาคารบังคับน้ำเหมืองแมบ พร้อมระบบส่งน้ำ อ.จอมทอง มอบ กส.๑
๓. งานจัดหาน้ำสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลแม่แจ่ม (แห่งใหม่)
อ่างเก็บน้ำห้วยหลวงแม่ปาน พร้อมระบบส่งน้ำ จ.เชียงใหม่ มอบ กส.๔
๔. ฝ่ายน่าน้อย พร้อมระบบส่งน้ำ จ.ลำพูน มอบ วศ.
๕. ฝ่ายบ้านห้วยฟาน พร้อมระบบส่งน้ำ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน มอบ กส.๒
๖. ระบบส่งน้ำฝ่ายแม่จอนระยะที่ ๒ จ.แม่ฮ่องสอน มอบ กส.๒

ผลผลิตที่ ๔ งานป้องกันและบรรเทาภัยทางน้ำ

๑. เสริมประสิทธิภาพป้องกันการไหลหลากล้นข้าม
สันอ่างแม่ประจุ่ม มอบ กส.๔
๒. เสริมประสิทธิภาพป้องกันการไหลหลากล้นข้าม
สันอ่างห้วยภูดิน มอบ วศ.
๓. เสริมประสิทธิภาพป้องกันการไหลหลากล้นข้าม
สันอ่างแม่น้ำปาก มอบ กส.๑
๔. เสริมประสิทธิภาพป้องกันการไหลหลากล้นข้าม
สันอ่างแม่ปอน มอบ กส.๓

ขอให้ กส.ที่รับผิดชอบเตรียมความพร้อม ติดตามเรื่องแบบ ประเมินการ และคิตรายการคำนวณ ให้เสร็จเรียบร้อยภายในต้นเดือนเมษายน

เรื่องที่ ๓ แบ่งทีมติดตามงานปี ๒๕๖๑ ตามที่ วศ.คส.๑ ได้แบ่งทีมติดตามงานปี ๖๑ ไว้แล้ว ขอให้ติดตามงานปี๖๑ ให้พร้อม ครบถ้วน เช่น การประสานงานในพื้นที่ ผู้ใหญ่ กำนัน เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่อุทยาน การสำรวจ ออกแบบ มีการไปติดต่อประสานงานอย่างไร ขอให้รายงานที่ประชุมในครั้งต่อไปด้วย

เรื่องที่ ๔ การติดตามเรื่องการถ่ายโอนฯ และงานปี ๒๕๕๙

- ๔.๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. ถ่ายโอนระบบส่งน้ำฝายท่าขมพู
อ.แม่ทา จ.ลำพูน
- ๔.๒ วันจันทร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. ถ่ายโอนฝายโมงหลวงพร้อมระบบ
ส่งน้ำ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
- ๔.๓ วันอังคารที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ตรวจงานก่อสร้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำ
ปางคอง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน และมอบ กส.๑ขบ.๑ ถ่ายโอนงานระบบส่งน้ำ
สบจ่อง อ.ลี้ จ.ลำพูน
- ๔.๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ถ่ายโอนอาคารบังคับน้ำป่าแดง อ.ไชยปราการ
จ.เชียงใหม่
- ๔.๕ วันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ตรวจงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยโทก อ.บ้านโฮ่ง
จ.ลำพูน งานก่อสร้างฝายแม่ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน และงานก่อสร้างฝายฮ่องป้วย อ.จอมทอง
จ.เชียงใหม่

- มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ไม่มีการแก้ไขรายงาน และมีมติรับรองรายงานการประชุมประจำเดือน
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

วศ.คส.๑ รายงานความก้าวหน้างานที่รับผิดชอบ ดังนี้
งบกลางปี ๒๕๕๘

๑. อ่างเก็บน้ำห้วยโทกพร้อมระบบส่งน้ำ ได้รับงบประมาณเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙
ประมาณ ๘๓ ล้านบาทเศษ ได้ทำหนังสือขอตกลงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานก่อสร้าง กับส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ ๑
และมีการปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา กิจกรรมหน้างานเมื่อสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ผลงานได้ ๓.๕๙ %
พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคในด้านเครื่องจักรเครื่องมือของแทรกเตอร์ ไม่พร้อม ชำรุดเสียหาย ทำให้งานล่าช้า

งบประมาณปี ๒๕๕๙

๑. ฝ่ายนาห้วยถ้ำพร้อมระบบส่งน้ำ ผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน ปัจจุบันผลงานน้อยกว่า แต่คาดว่าในเดือนเมษายน ผลการปฏิบัติงานจะเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
๒. ระบบส่งน้ำฝ่ายนาห้วยถ้ำ (ระยะที่ ๒) เนื่องจากเพิ่งได้รับงบประมาณ ผลงานเดือนกุมภาพันธ์ ๐.๒๓% ซึ่งน้อยกว่าแผน
๓. ซ่อมแซมอาคารท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำปางคอง งบประมาณดำเนินการ ๕,๗๐๐,๐๐๐ บาท ยังไม่พบปัญหาอุปสรรคในการทำงาน มีการขุดเปลี่ยนแนวท่อส่งน้ำ และจะต้องเบี่ยงตำแหน่ง Control House ใหม่ ปัจจุบันผลงาน ๙.๖ % มากกว่าแผน
๔. ฝ่ายห้องปวยพร้อมระบบส่งน้ำ แผนการปฏิบัติงานสะสม ๔๒% ผลการปฏิบัติงานได้ ๔๖ % สูงกว่าแผน
๕. ฝ่ายแม่ลี่ (สบห้วยอ้าย) พร้อมระบบส่งน้ำ ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน

งานงบประมาณเพิ่มเติมปี ๒๕๕๘

๑. ฝ่ายโม่หลวง พร้อมระบบส่งน้ำ งานก่อสร้างแล้วเสร็จ คงเหลืองานป้ายโครงการ เรียงกล่อง Gabion ติดตั้งบานระบายและราวกันตก ผลงาน ๙๐ % คาดว่าจะแล้วเสร็จ และส่งมอบให้ อบต. ได้ประมาณวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙
๒. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบ้านป่าแดง(อาคารบังคับน้ำแห่งที่ ๑ - ๕) งานแล้วเสร็จ ๑๐๐% คาดว่าจะส่งมอบให้โครงการชลประทานเชียงใหม่ ประมาณวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙
๓. อ่างเก็บน้ำห้วยไม้เคียน พร้อมระบบส่งน้ำ งานก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยจะส่งมอบงานประมาณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙
๔. โครงการเสริมประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เริ่ม เหลืองานติดตั้งเสาไฟฟ้า แสงสว่าง คาดว่าจะส่งมอบให้โครงการชลประทานเชียงใหม่ ประมาณวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙
๕. อาคารบังคับน้ำบ้านท่าชมพู งานก่อสร้างแล้วเสร็จ คาดว่าจะส่งมอบให้ อบต. ประมาณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙

รายงานเรื่องร้องเรียน ตามรูปตาราง ดังนี้

ผลการประสานงาน / ตอบเอกสารเรื่องร้องเรียน

ลำดับ	เรื่องร้องเรียน	หน่วยงานร้องเรียน	ตอบเป็นเอกสารเมื่อ	แผน/ผลการประสานงานต่อเนื่อง		
			ว/ด/ป	ป่าไม้	อุทยานา	อื่นๆ
ตุลาคม 2558						
1	ขอความอนุเคราะห์สอบถามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยจ้อม ในพื้นที่บ้านแพะคะปวง หมู่ที่ 12 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	เทศบาลตำบลแม่ยวม ที่ มส 61403/ว.1086 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2558 และ โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ที่ สขป 1.08/1160/2558 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558	6 พฤศจิกายน 2558 เลขที่ กษ 0309.13/1254 เลขที่ สขป 1.13/1257/2558	ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยวมฝั่งขวา		ตอบเอกสารให้ คป.แม่ฮ่องสอน และ ทด.แม่ยวม
มกราคม 2559						
2	ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างฝายน้ำฝางลูกที่ 2 (ฝายเขียงหมื่นพร้อมระบบส่งน้ำ)	เทศบาลตำบลไชยปราการ ที่ ขม 52403/113 ลงวันที่ 18 มกราคม 2559	2 กุมภาพันธ์ 2559 เลขที่ กษ 0310.12/76			พื้นที่ป่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบ พื้นที่จากกรมป่าไม้
กุมภาพันธ์ 2559						
3	ขอทราบผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยไคร้	ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ หนังสือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนที่ ๐๐17.3/49956 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559	29 กุมภาพันธ์ 2559 เลขที่ สขป 1.12/169/2559 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559		เขต อบ.ห้วยน้ำดัง	ตอบเอกสารให้ส่วนแผนงาน สขป 1 เพื่อทำการตอบศูนย์ดำรงธรรม และผู้ร้องต่อไป
4	ขอติดตามโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยผึ้ง (ห้วยนกอก) บ้านป่าเกี๊ยะนอก หมู่ที่ 1 ด.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่	อบ.สะเมิง (โดยอำเภอสะเมิง) หนังสืออำเภอสะเมิง เลขที่ ขม 0818/494 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559	29 กุมภาพันธ์ 2559 สน.พ.ฉ.๓ ที่ กษ 0310.12/๖8 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559	อยู่ระหว่างดำเนินการ สอบถามจากทางป่าไม้	ไม่อยู่ในเขตอุทยาน	ตอบเอกสารให้อำเภอสะเมิงเพื่อทำการตอบผู้ร้องต่อไป

กส.๑ ขป.๑ รายงานความก้าวหน้างานปี ๒๕๕๘ เพิ่มเติม ดังนี้

- งานก่อสร้างฝายสบจ้อง พร้อมระบบส่งน้ำ นัดส่งมอบถ่ายโอนวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙
- โครงการเสริมประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำแม่หอพระ นัดส่งมอบถ่ายโอนวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙

รายงานความก้าวหน้างานปี ๒๕๕๙ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

- ฝายฮ่องป่วย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ตั้งแบบกำแพงด้านหน้าฝั่งซ้ายสูง ๖ เมตร และวันเสาร์ที่ ๕ มีนาคม จะเทคอนกรีตทีเดียวเพื่อจะได้เป็นเนื้อเดียวกัน เทพื้นหน้า พื้นท้ายแล้วเสร็จ รางน้ำ คสล. ยาว ๙๔ เมตร ตอนนี้ได้ ๔๐ เมตร งานดินระยะที่ ๒ เชนสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ปัจจุบันผลงานได้ ๕๕ %
- ฝายแม่ลี (สบห้วยอ้าย) อ.ลี้ จ.ลำพูน ยาว ๖๐ เมตร ความสูงสันฝาย ๓.๕๐ เมตร เทพื้นหน้า พื้นท้ายแล้วเสร็จ คลองตาดกว้าง ๘ เมตร ลึก ๒ เมตร ตาดคลองได้ ๑๔๐ เมตร ปัจจุบันผลงานได้ ๕๐ %

รายการ	วงเงิน	วันเวลา	ร้านค้า	RD	ประเภทรับ	ประกาศเชิญชวน	เสนอ/เปิดซอง	อนุมัติบริหาร/ประกาศผู้ชนะ	ใบสั่งสัญญา	ส่งของ	ครบรับ	PO	กำหนดส่ง	ครบสัญญา
16 งานจัดหาคะแวง (อหท)	613,000.00	*												
17 งานแบบจำลองอ่างฯ (อหท)	180,000.00	*											30 วัน	
18 งานจ้างทรมานพื้นที่ (อปค)	345,000.00	รอแก้ไขราคากลาง											30 วัน	

งบ.คส.๑ รายงานความก้าวหน้าของงาน ดังนี้

งานปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ผลการเบิกจ่ายเงินงานดำเนินการเอง

- ฝ่ายอภัยพิวย เบิกจ่าย ๗๙.๕๑%
 - ฝ่ายแม่สี (สบห้วยอ้าย) เบิกจ่าย ๗๐.๖๐%
 - ฝ่ายนาห้วยถ้ำ เบิกจ่าย ๘๔.๙๔%
 - ระบบส่งน้ำฝายนาห้วยถ้ำระยะที่ ๒ ไม่มีผลเบิกจ่าย ได้รับใบจัดสรรเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙
- งานปีงบประมาณ ๒๕๕๘
- อ่างเก็บน้ำห้วยโทก เบิกจ่าย ๗.๐๔ %

ขก.คส.๑ รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

งานปี ๒๕๕๘ คงค้างงานติดตั้งบานระบาย และราวกันตก ของฝายโม่งหลวง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘

- รายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เดือนกุมภาพันธ์ เพิ่มขึ้นคิดเป็น ๒๑% และ
- รายงานการใช้ไฟฟ้า เดือนกุมภาพันธ์ ลดลงคิดเป็น ๒๖%

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

การประชุมในครั้งต่อไป เมื่อ ๖ค.คส.๑ รายงานแผน/ผลงานก่อสร้าง แล้วเสร็จ ให้ ๖ค.คส.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายต่อเนื่องจาก ๖ค.คส.๑

- มติที่ประชุม รับทราบ/อนุมัติ ตามเสนอ


ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

- ๖ค.คส.๑ ได้ให้ประเด็นข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ โครงการฝายสบขนาด จ.ลำพูน ที่โครงการก่อสร้างเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง และได้ถ่ายโอนให้ อบต. เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ว่า ตามที่ได้ทราบเรื่องจากคุณอรินปภา สบ.๔ ของโครงการชลประทานลำพูน และ นายบรรจบ ปันเต นายช่างผู้ควบคุมงาน ว่าราษฎรต้องการให้เข้าไปแก้ไขตัวฝายให้ต่ำลง เนื่องจากตั้งแต่ก่อสร้างฝาย น้ำไม่เคยล้นข้ามตัวฝาย หรือข้ามแต่น้อยมาก และยังมีเศษไม้ที่น้ำพัดมาติดหน้าฝาย ทำให้ชาวบ้านเกิดความกลัว หากมีน้ำมาอีกครั้งจะพัดพาตะกอนเศษไม้มาอีก จึงให้ข้อสังเกตว่า เวลาก่อสร้างอย่าดูแบบก่อสร้างเพียงอย่างเดียว ต้องดูผลสำรวจก่อนการก่อสร้างด้วย

- กส.๔ ขป.๑ รายงานเรื่องอาคารตักตะกอน ที่ ผส.ขป.๑ พยายามผลักดันให้ดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากกรมชลประทาน เป็นผู้ออกแบบทั้งหมด ซึ่งจะเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่จะดำเนินการ หากได้รับงบประมาณจำนวน ๖๕ ล้านบาท จะต้องดำเนินการ ๒ แห่งที่ลำน้ำแม่ขานและลำน้ำแม่ฮอน

- ให้ งบ.คส.๑ จัดหาเก้าอี้ จำนวน ๘๐ ตัว และโต๊ะพับ ให้พร้อมภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ และกำหนดการประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. และหลังจากเลิกประชุม ขอเชิญรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.



(นางสาวดวงเดือน รุ่งเรือง)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

